

Số: /BC-GD&ĐT

Khánh Sơn, ngày tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2019

(Báo cáo tháng 12/2019)

Đơn vị tính: triệu đồng

stt	Tên công trình	Ngành, lĩnh vực	Địa điểm	Thời gian khởi công hoàn thành	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư (hoặc QĐ cho lập dự án)		QĐ phê duyệt DA (Báo cáo KTKT)	Tổng mức đầu tư	Lũy kế giải ngân vốn đến hết năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Năm 2019			Tiến độ thực hiện	Ghi chú				
					Số Quyết định	Tổng mức đầu tư					KLTH đến 31/12/2019	KLGN đến 31/12/2019	Tỉ lệ giải ngân so với KH (%)						
TỔNG SỐ (A +B+C)								2,847				5,712	1,105	4,435	4,329	4,329	98%		
A	NGUỒN VỐN NS HUYỆN							2,847				-	2,735	1,105	1,475	1,461	1,461	99%	
1	Xây dựng 04 phòng học trường tiểu học Sơn Lâm	PGD	Xã Sơn Lâm	KC: 17/5/2018 HT: 13/12/2018	Số 1121b/QĐ-UBND ngày 28/10/2015	2,387	Số 1541/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	2,290	#####	1,050				1,040	1,040	99%	Hoàn thành		
2	Sửa chữa tường rào trường tiểu học Tô Hạp	PGD	Thị trấn Tô Hạp	KC: 26/10/2019 HT: 25/12/2019	số 1042/QĐ-UBND ngày 11/9/2019	460	số 1134/QĐ-UBND ngày 01/10/2019	445		425				421	421	99%	Hoàn thành		
B	NGUỒN VỐN NS TỈNH							-					2,977	-	2,960	2,868	2,868	97%	
1	XD 02 phòng học điểm trường Tà Lương	PGD	Thị trấn Tô Hạp	KC: 01/6/2019 HT: 15/11/2019	số 611/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 (v/v cho phép lập dự án)		số 646/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	1,192		1,190				1,126	1,126	95%	Hoàn thành		

stt	Tên công trình	Ngành,	Địa	Thời gian khởi công	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư (hoặc QĐ cho lập dự án)		QĐ phê duyệt DA	Tổng mức	Lũy kế giải ngân vốn đến	Kế hoạch	Năm 2019			Tiến độ	Ghi chú
					KC:	HT:					số 611/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 (v/v cho phép lập dự án)	số 647/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	Tổng mức		
2	Sửa chữa 05 phòng học trường mầm non Hoàng Oanh	PGD	Xã Sơn Trung	KC: 01/6/2019 HT: 08/8/2019		số 611/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 (v/v cho phép lập dự án)	số 647/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	396		390	390	390	100%	Hoàn thành	
3	Sửa chữa trụ sở Phòng Giáo dục	PGD	Thị trấn Tô Hạp	KC: 01/6/2019 HT: 15/8/2019		số 611/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 (v/v cho phép lập dự án)	số 663/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	594		590	578	578	98%	Hoàn thành	
4	Sửa chữa khu tập thể CB, GV ngành Giáo dục	PGD	Thị trấn Tô Hạp	KC: 01/6/2019 HT: 15/11/2019		số 611/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 (v/v cho phép lập dự án)	số 663/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	795		790	774	774	98%	Hoàn thành	
C	NGÂN SÁCH TW									0					

Khánh Sơn, ngày tháng 01 năm 2020

Người lập biểu

CHỦ ĐẦU TƯ
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Phan Văn Thoại

Phan Văn Thoại